



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก
อำเภอเมืองเพชบุรี จังหวัดเพชบุรี

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ จะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเกจิ่งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างหวงเดือนตุลาคม 2567 – เดือนกันยายน 2568 เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามในนายกองการบริหารส่วนตำบลของสะเกจิ่งทราบโดยคณะกรรมการ ฯ หวัง เป็นอย่างยิ่งวารายงานผลการติดตาม ฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 - 10
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	2
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	6
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	8
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	10 - 15
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	11
- โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เฉพาะปพ.ศ. 2568	15
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	52
ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ	61

สวนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถกำกับ ดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแกจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนด ไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลจากการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแกตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานโครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ ประชาชนในตำบลของสะแก

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแกซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิก โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารสวนตำบลของสะแก เพื่อทราบถึงสถานภาพการ บริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารสวนตำบลของสะแก

4. เพื่อสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลของสะแกหรือสังคม สรรวมมาก ที่สุด เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก จะต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการ กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ได้กำหนด การแข่งขันตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและ ประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูจากการกำหนดตัวชี้วัด:KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใด ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูล หลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไรมีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษา ดังกล่าว อาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ขอ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือวัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถาในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการ เช่น การแจกแจงนับ การร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานใหญ่ของผู้เกี่ยวข้องของทราบ โดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ในการรายงานผลการติดตาม โครงการอาจเขียน


เป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และ 3

2.6 การรายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลของสะแก โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก หรือเกี่ยวของหรือ ผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานหรือสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการ รายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก มีอำนาจ หน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก โดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และ วิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อ ปรับปรุงแก้ไข แลวจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็จริง ต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามรอบที่ได้รับมอบหมาย และสรุปภาพรวมของรอบที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ กำหนด ขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก

1.3 ความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแกมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากของงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะเกซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอเมืองเพชรบุรี และจังหวัดเพชรบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะเกกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลเมืองประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เขารวมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบ เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือ ทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธี สังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด สนทนาอย่างไม่ เกรงครัดในชั้นตอน

3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของ สะแก ไขการสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก มี การบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ๆ เขาไป ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชน และทำกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรงเป็นการสังเกตบันทึกลักษณะ ทางกาย ภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก

3.4 การสำรวจ ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลของสะแก องค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก จะมีการบันทึกการ สำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสารการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ใชเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ขอบกพรองต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทางที่ ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มคา ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ
ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็จริงทำให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผูปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลของสะเกสามารถวินิจฉัย สั่งการได้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับ การปรับปรุง
แก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก แต่ละคน แต่ละสำนัก
/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองครวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลของสะเก

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี และแผนชุมชนตำบลของสะแก

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลป วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

2) วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนมีคุณภาพ เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน”

3) เป้าประสงค์

1. มีถนนที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทั้งตำบล
2. มีระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการที่ได้มาตรฐาน
3. มีการพัฒนาแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
4. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร
5. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกำลังกายมากขึ้น

สิ่งแวดล้อม

7. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีปราชญ์ชาวบ้าน
8. ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนรวมในการอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
10. ประชาชนได้รับการบริหารที่มีคุณภาพ
11. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
12. ประชาชนได้รับบริหารดานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
13. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนทางไกลยาเสพติด

4) ตัวชี้วัด

1. จำนวนระยะทางที่เพิ่มขึ้นของถนนที่ได้มาตรฐาน
2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
4. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย
5. ร้อยละของประชาชนที่รวมกิจกรรมदानอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พนฟู และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5) คาเป้าหมาย

1. จำนวนระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตรตอป
2. ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตอป
3. ผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 3 ตอป
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ร้อยละ 60 ตอป
5. ประชาชนที่รวมกิจกรรมดานการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 70 ตอป
6. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95 ตอป

สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 95 ตอป

6) กลยุทธ์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาระบบการสาธารณสุขโรค และสาธารณสุขการ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน
4. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ

ต่าง ๆ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์
9. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน
11. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
12. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสงบภายใน
13. กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

14. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
15. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏิบัติงาน
16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเขามามีส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น
17. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย
18. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

19. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

1. การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะตามโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2568

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินงานจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	8,000,000	1	8,000,000
	1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	2	243,372.37	0	0
	1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23	23,531,700	24	18,623,000
รวม	3	26	31,775,072.37	25	26,623,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	230,000	5	35,000
	2.4 แผนงานสาธารณสุข	4	850,000	3	270,000
	2.12 แผนงานงบกลาง	4	16,080,000	4	13,446,000
	2.3 แผนงานการศึกษา	13	1,024,900	9	754,830
	2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	100,000	2	30,000
	2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1	200,000	0	0
	2.10 แผนงานการเกษตร	1	100,000	0	0
	2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	310,000	0	0
รวม	8	36	18,894,900	23	14,535,830

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		นำมาจัดทำแผนดำเนินงาน	
		จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	5	110,000	2	25,000
รวม	1	5	110,000	2	25,000
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	20,000	1	25,000
	4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	200,000	1	20,000
	4.1 แผนงานบริหารทั่วไป	3	120,000	0	0
รวม	3	5	340,000	2	45,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5.10 แผนงานการเกษตร	2	80,000	1	70,000
รวม	1	2	80,000	1	70,000
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4	230,000	4	90,000
รวม	1	4	230,000	4	90,000
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน องค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	7.1 แผนงานบริหารทั่วไป	4	811,500	0	0
	7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	150,000	0	0
	7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	260,000	6	371,500
รวม	3	8	1,221,500	6	371,500
รวมทั้งสิ้น	21	86	52,651,472.37	63	41,760,330

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	31,775,072.37	25	26,623,000	24	18,623,000	21	14,082,910
2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	36	18,894,900	23	14,535,830	0	0	7	13,147,208
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	110,000	2	25,000	0	0	0	0
4. ยุทธศาสตร์การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กิจพอเพียงและท่องเที่ยว	5	340,000	2	45,000	0	0	0	0

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000	1	70,000	0	0	1	36,200
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	230,000	4	90,000	0	0	0	0
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	8	1,221,500	6	371,500	0	0	2	25,044
รวม	86	52,651,472.37	63	41,760,330	24	18,623,000	31	27,291,362

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม โดยสามารถจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป	1	1.59	8,000,000	19.16	กองช่าง
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	24	38.09	18,623,000	44.59	กองช่าง
รวม	25	39.68	26,623,000	63.75	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต					
2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	7.94	35,000	0.08	สำนักปลัดอบต.
2.4 แผนงานสาธารณสุข	3	4.76	270,000	0.65	สำนักปลัดอบต.
2.12 แผนงานงบกลาง	4	6.35	13,446,000	32.20	สำนักปลัดอบต.
2.3 แผนงานการศึกษา	9	14.29	754,830	1.81	กองการศึกษาฯ
2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2	3.17	30,000	0.07	กองการศึกษาฯ
รวม	23	36.51	14,535,830	34.81	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	2	3.17	25,000	0.06	สำนักปลัดอบต.
รวม	2	3.17	25,000	0.06	
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว					
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	1.59	25,000	0.06	สำนักปลัดอบต.
4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	1.59	20,000	0.05	สำนักปลัดอบต.
รวม	2	3.18	45,000	0.11	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
5.10 แผนงานการเกษตร	1	1.59	70,000	0.17	สำนักปลัดอบต.
รวม	1	1.59	70,000	0.17	
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	4	6.35	90,000	0.22	กองการศึกษาฯ
รวม	4	6.35	90,000	0.22	
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน					
7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	9.52	371,500	0.89	สำนักปลัดอบต.
รวม	6	9.52	371,500	0.89	
รวมทั้งสิ้น	63	100	41,760,330	100	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน 1.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อรองรับ การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งสาธารณูปการ	สำนักปลัด อบต.	8,000,000	0	0	8,000,000	ม.ค. 68	พ.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		8,000,000	0	0	8,000,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน
 แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดพิกัดที่ 13.117467, 99.972469 หมู่ที่ 4 บ้านป่าขวาง	กองช่าง	325,000	266,800	157,159.74	167,840.26	มิ.ย. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 2 บ้านนาขาวตอก	กองช่าง	1,539,000	1,098,800	0	1,539,000	พ.ค. 68	ก.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านนาขาว ตอก ดานชายแยกที่ 3	กองช่าง	830,000	0	0	830,000	เม.ย. 68	มิ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 5 บ้านสวนกล้วย	กองช่าง	461,000	458,000	458,000	3,000	มี.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายเลียบบคลองช่องสะแกหมู่ที่ 4 บ้านช่อง สะแก เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านสวนกล้วย	กองช่าง	850,000	618,000	0	850,000	มี.ค. 68	พ.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บริเวณถนนสายเลียบบคลอง ชลประทาน 1 ซ้ายสายใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้าน โคกหม้อ	กองช่าง	499,000	497,370	497,370	1,630	ม.ค. 68	มี.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บริเวณถนนสายเลียบบคลอง ชลประทาน 1 ซ้ายสายใหญ่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านนาข้าวตอก	กองช่าง	499,000	497,370	497,370	1,630	ม.ค. 68	มี.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ บริเวณถนนสายเลียบบคลอง ชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา 1 สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านนาเกาะ	กองช่าง	499,000	497,370	497,370	1,630	ม.ค. 68	มี.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	685,000	680,000	680,000	5,000	มี.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 เชื่อมต่อ ซอย 4 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	490,000	479,220	479,220	10,780	ม.ค. 68	ก.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก	กองช่าง	360,000	360,000	360,000	0	ม.ค. 68	ก.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 4 บ้านของสะแก	กองช่าง	300,000	300,000	300,000	0	ม.ค. 68	ก.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาขาวดอก (ฝั่งชาย)	กองช่าง	3,420,000	2,460,000	2,460,000	960,000	มี.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อกักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	383,000	367,000	367,000	16,000	ม.ค. 68	มิ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 5 บานสวนกล้วย ชองสะแก	กองช่าง	486,000	485,100	485,100	900	มี.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 บานสวนกล้วย	กองช่าง	385,000	382,300	382,300	2,700	มี.ค. 68	ก.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบบถนนกำแพงเมือง หมู่ที่ 1 บ้านโคกหม้อ	กองช่าง	141,000	0	0	141,000	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจุดค่าพิกัดที่ 13.103628,99.962107 หมู่ที่ 1 บานโคกหม้อ	กองช่าง	430,000	391,400	391,400	38,600	พ.ค. 68	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
19	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟหลอด LED ตามรายการบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณสายเสียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านท่าเรือ	กองช่าง	2,160,000	1,485,000	1,435,122.46	724,877.54	พ.ค. 68	พ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 6 บานโตนดหลายบน	กองช่าง	320,000	0	0	320,000	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
21	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว พร้อมโคมไฟหลอด LED รายการ บัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณถนนสายวัดพระรูป หมู่ 6 บ้านโดนดหลายบน	กองช่าง	2,160,000	1,485,000	1,463,045.51	696,954.49	พ.ค. 68	พ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
22	โครงการติดตั้งโคมไฟหลอด LED รายการบัญชีนวัตกรรมไทย บริเวณถนนสายวัดพระรูป หมู่ 6 บ้านโดนดหลายบน เชื่อมต่อ หมู่ ที่ 3 บ้านไร่อ้อย	กองช่าง	1,040,000	974,590	685,807.94	354,192.06	พ.ค. 68	พ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และบ่อ พักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดค่า พิกัดที่ 13.107646,99.996942 หมู่ที่ 9 บ้านพี่เลี้ยง	กองช่าง	210,000	174,300	174,300	35,700	พ.ค. 68	พ.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอย 3 หมู่ที่ 10 บ้านสามะลา	กองช่าง	151,000	125,290	125,290	25,710	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 24 โครงการ		18,623,000	14,082,910	11,895,855.65	6,727,144.35					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนงาน 2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	สำนักปลัด อบต.	15,000	0	0	15,000	มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	พ.ค. 68	พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	พ.ค. 68	พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน กฎหมาย, หลักธรรมาภิบาล, สิทธิเสรีภาพให้แก่ชุมชน	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	ก.ค. 68	ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ในชุมชน	สำนักปลัด อบต.	5,000	0	0	5,000	ก.ค. 68	ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 5 โครงการ		35,000	0	0	35,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข

แผนงาน 2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการป้องกันและควบคุม โรคระบาด	สำนักปลัด อบต.	20,000	0	0	20,000	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด อบต.	50,000	0	42,000	8,000	มี.ค. 68	เม.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการพระราชดำริदान สาธารณสุข	คกก.หมูปาน	200,000	0	0	200,000	ส.ค. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 3 โครงการ		270,000	0	42,000	228,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

แผนงาน 2.12 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	11,350,000	-	10,768,900	581,100	ต.ค. 67	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด อบต.	1,800,000	-	1,590,600	209,400	ต.ค. 67	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.	96,000	-	83,000	13,000	ต.ค. 67	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	สมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพตำบลช่องสะแก	สำนักปลัด อบต.	200,000	-	200,000	0	ต.ค. 67	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 4 โครงการ			13,446,000	0	12,642,500	803,500					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

แผนงาน 2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการโภชนาการสมวัย	กองการศึกษาฯ	10,000	0	0	10,000	พ.ค. 68	พ.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการรำลึกพระคุณแม่	กองการศึกษาฯ	5,000	0	0	5,000	ส.ค. 68	ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	90,000	0	89,995	5	ม.ค. 68	ม.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ	กองการศึกษาฯ	5,000	0	0	5,000	มิ.ย. 68	มิ.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการสถานศึกษาปลอดโรค	กองการศึกษาฯ	10,000	0	0	10,000	ม.ค. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 2.3 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขบบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	กองการศึกษาฯ	470,830	0	292,061	178,769	ต.ค. 67	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	อุดหนุนโรงเรียนวัดพระรูป	กองการศึกษาฯ	144,000	0	122,652	21,348	พ.ย. 67	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ตามอัธยาศัย	กองการศึกษาฯ	10,000	0	0	10,000	ก.ย. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	กองการศึกษาฯ	10,000	0	0	10,000	เม.ย. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 9 โครงการ		754,830	0	504,708	250,122					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
 กลยุทธ์ 2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
 แผนงาน 2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและ เยาวชนตำบลของสะแก	กองการศึกษาฯ	20,000	0	0	20,000	มี.ค. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพของเด็กเยาวชนและ ประชาชนตำบลของสะแก	กองการศึกษาฯ	10,000	0	0	10,000	มี.ค. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 2 โครงการ		30,000	0	0	30,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการรักษาความสงบภายใน

แผนงาน 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขบัตยญัตติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการฝากขอมดับเพลิง เป็องตน	สำนักปลัด อบต.	15,000	0	0	15,000	ม.ค. 68	ม.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติ การจิตอาสาภัยพิบัติ	สำนักปลัด อบต.	10,000	0	0	10,000	ก.ย. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 2 โครงการ		25,000	0	0	25,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชย์กรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนงาน 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขบัตยญัตติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการส่งเสริมสร้างทักษะ ด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่ ประชาชน	สำนักปลัด อบต.	25,000	0	0	25,000	มี.ค. 68	มี.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		25,000	0	0	25,000					

กลยุทธ์ 4.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว

แผนงาน 4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขบัตยญัตติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง สะแก (ของดีของสะแกปี 1)	สำนักปลัด อบต.	20,000	0	0	20,000	พ.ค. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		20,000	0	0	20,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แผนงาน 5.10 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุญาต	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการรกรน้ำ รกรป่า รกรษา แผ่นดิน	สำนักปลัด อบต.	70,000	0	36,200	33,800	พ.ค. 68	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		70,000	0	36,200	33,800					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ 6.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงาน 6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุญาต	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการประเพณีวัน เขาพระรชา	กองการศึกษาฯ	20,000	0	0	20,000	ก.ค. 68	ก.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา	กองการศึกษาฯ	20,000	0	0	20,000	พ.ย. 67	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	กองการศึกษาฯ	20,000	0	0	20,000	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษาฯ	30,000	0	0	30,000	เม.ย. 68	เม.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 4 โครงการ		90,000	0	0	90,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน

กลยุทธ์ 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความเข้มแข็งให้กับชุมชน

แผนงาน 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขบบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลของ สะแก	สำนักปลัด อบต.	50,000	0	0	50,000	ต.ค. 67	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.	20,000	0	5,044	14,956	ส.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด อบต.	250,000	0	0	250,000	ม.ค. 68	ก.พ. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	อุดหนุนศูนย์ประสานการ ปฏิบัติกรรวมและอำนวย ความสะดวกแก่ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด อบต.	11,500	0	0	11,500	ก.ย. 68	ก.ย. 68	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการองค์การบริหารส่วน ตำบลของสะแกบริการ ประชาชน	สำนักปลัด อบต.	20,000	0	0	20,000	ธ.ค. 67	ธ.ค. 67	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงาน 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอเมือง เพชรบุรี	กองการศึกษาฯ	20,000	0	20,000	0	ก.พ. 68	เม.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 6 โครงการ		371,500	0	25,044	346,456					

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2568

1. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนสายเลียบบคลองชลประทาน 6 ขวา 1 ซ้ายสายใหญ่ 3 หมู่ที่ 2 บานนาขาวตอก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บานปาขวาง จำนวน 15 ตน	กองช่าง	490,000	486,315	486,315	3,685	ม.ค. 68	ม.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการจัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้ พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ บริเวณสายเลียบบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 หมู่ที่ 8 บ้านนาเกาะ (จัดซื้อชุดเสาไฟฟ้าแบบยึดหดได้พร้อมโคมไฟโซล่าเซลล์ 80 วัตต์ (รหัสนวัตกรรมไทย 07020030) จำนวน 39 ชุด พร้อมติดตั้ง)	กองช่าง	3,050,000	3,034,200	3,034,200	15,800	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านช่องสะแก (ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 7 ต้น)	กองช่าง	227,000	208,222	208,222	18,778	ส.ค.68	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จุดพิกัดที่ 13.108403,99.982632 หมู่ที่ 7 บ้านโตนดหลายล่าง (ทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 8 ต้น)	กองช่าง	260,000	259,368	259,368	632	ส.ค. 68	ก.ย. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 4 โครงการ		4,027,000	3,988,105	3,988,105	38,895					

2. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขอบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 4 บ้านป่าขวาง (ทำการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายจำนวน 12 ชุด และชุดโต๊ะหินอ่อน จำนวน 2 ชุด พร้อมก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร	กองช่าง	500,000	471,000	471,000	29,000	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		500,000	471,000	471,000	29,000					

3. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ขออนุมัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (ทำการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิดให้ครอบคลุมในพื้นที่ จำนวน 7 จุด กล้อง 8 กล้อง และเชื่อมต่อกับระบบแม่ข่าย เดิม)	สำนักปลัด	499,000	499,000	499,000	0	พ.ค. 68	ส.ค. 68	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		499,000	499,000	499,000	0					

1.4 ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการในเขตตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นบริหารงบประมาณ และบุคลากรในสังกัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อการพัฒนาตำบลช่องสะแกให้มีความเป็นมาตรฐาน อำนวยความสะดวกด้านการบริการสาธารณะต่าง ๆ

จากการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ด้านปัญหา อุปสรรค สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านทิศทางและการกำหนดนโยบาย ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการกำหนดนโยบาย ภาพรวมและการกำหนดนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทำให้การดำเนินการของท้องถิ่นเป็นการสนองนโยบายภาครัฐมากกว่าภาคประชาชนในพื้นที่

2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาและรายละเอียดในการจัดทำโครงการมากเท่าที่ควร

3. ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ

4. ด้านการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับโครงการที่ต้องดำเนินการ

5. ด้านการจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ระเบียบทางราชการมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ยากต่อการปฏิบัติ

6. ด้านการติดตามและควบคุมงาน ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การติดตามและควบคุมงาน เมื่อพบปัญหาแล้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง และการตรวจรับงาน

7. ด้านการประเมินและการจัดทำรายงาน ปัญหาที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ความล่าช้า ในการติดตามประเมินและจัดทำรายงาน

แนวทางการแก้ไข สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านทิศทางและการกำหนดนโยบาย แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น เพื่อทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนและโครงการพัฒนา อบต. และชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น

3. ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น

4. ด้านการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุด คือ ควรมีการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อศึกษาระเบียบด้านการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

5. ด้านการจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุด คือ ต้องจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

6. ด้านการติดตามและควบคุมงาน แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุดคือ แก่ที่ตัว บุคคลให้มีจิตสำนึกในการติดตามผลและควบคุมงานและเน้นให้หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบเข้า ติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งมีจำนวนเท่ากัน

7. ด้านการประเมินและการจัดทำรายงาน แนวทางแก้ไขที่สำคัญที่สุด คือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้รวดเร็วกว่าปกติด้านต่างๆ เช่น การประสานงาน ขอความร่วมมือจากประชาชน และจัดลำดับความสำคัญในการประเมินและในการจัดทำรายงานซึ่งมีจำนวนเท่ากัน

2. แนวทางการการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกในประเด็นยุทธศาสตร์ มีจำนวนยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.36
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.75
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.28

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.36
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.28
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.45
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.55
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.45
	3.11 แผนงาน	(5)	4.64
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
รวมคะแนน		100	91.98

คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้คะแนนร้อยละ 91.98 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.82
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.82
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.55
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.57
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.36
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.18

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.10
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.10
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.10
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	29.48
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.18
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.10
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.10
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.10
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.27
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.73
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
	รวมคะแนน	100	83.34

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ได้คะแนนร้อยละ 83.34 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าในขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงานหรือโครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างดำเนินการตามแผนงานในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก	พฤศจิกายน 2568
2	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ตลอดปีงบประมาณ
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2568
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ภายในเดือนธันวาคม 2568

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่าย ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2568

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น หรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก กำหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะใช้แบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
2. การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตตำบลช่องสะแก ผู้ได้รับผลกระทบ มีความเกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
3. การสังเกต วิธีการนี้ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต
4. การสำรวจ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตตำบลช่องสะแก โดยจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
5. เอกสาร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายดาย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
3. แบบสอบถามความคิดเห็นรายโครงการ กิจกรรม และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
4. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและ
ประเมินผล

**1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์** ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ดังนี้

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 7. ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้าน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.36
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.87
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	53.75
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.28
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.36
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.28
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.73
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.45
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.55
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.45
	3.11 แผนงาน	(5)	4.64
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
	รวมคะแนน	100	91.98

คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองการบริหารส่วนตำบลของสะแก ไคคะแนนร้อยละ 91.98 เบนไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	8.82
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.10
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.82
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.55
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	25.57
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.36
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.18
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.10
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.10
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.10

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	29.48
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.18
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.10
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.10
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.10
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.27
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.73
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4
รวมคะแนน		100	83.34

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก ไต่คะแนนร้อยละ 83.34 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดขึ้น รายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนประชากรที่ทำแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	จำนวน 100 ราย
1.1 เพศชาย	จำนวน 52 ราย
1.2 เพศหญิง	จำนวน 48 ราย
1.3 ไม่ระบุ	-

2. อายุ

2.1 ต่ำกว่า 15 ปี	-
2.2 ระหว่าง 15 – 39 ปี	จำนวน 56 ราย
2.3 ระหว่าง 40 – 69 ปี	จำนวน 43 ราย
2.4 มากกว่า 70 ปี	จำนวน 1 ราย

3. การศึกษา

3.1 ต่ำกว่าประถมศึกษา	จำนวน 2 ราย
3.2 ประถมศึกษา	จำนวน 15 ราย
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า	จำนวน 30 ราย
3.4 ปริญญาตรี	จำนวน 47 ราย
3.5 สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน 3 ราย
3.6 ไม่ระบุ	จำนวน 3 ราย

4. อาชีพ

4.1 ข้าราชการ	จำนวน 12 ราย
4.2 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของรัฐ	จำนวน 5 ราย
4.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-
4.4 รับจ้างทั่วไป	จำนวน 26 ราย
4.5 เกษตรกร	จำนวน 24 ราย
4.6 นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน 3 ราย
4.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-
4.8 อื่น ๆ	จำนวน 30 ราย

3.2 งานบริการที่เคยได้รับ

งานบริการที่เคยได้รับ		เคยรับบริการ		ไม่เคยรับบริการ
		พอใจ	ไม่พอใจ	
1	งานชำระภาษีต่าง ๆ	54	-	46
2	การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/ เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด	24	-	76
3	การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจงถมดิน	27	-	73

งานบริการที่เคยได้รับ		เคยรับบริการ		ไม่เคยรับบริการ
		พอใจ	ไม่พอใจ	
4	งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ	21	-	79
5	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)	6	-	94
6	งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยแล้ง	36	-	64
7	ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา	2	-	98
8	งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5	-	95

3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/दान	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1	ดานความเร็ว	-	-	17 (51)	157 (628)	126 (630)
	ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดรวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ	-	-	4 (12)	54 (216)	42 (210)
	กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ	-	-	3 (9)	52 (208)	45 (225)
	มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ	-	-	10 (30)	51 (204)	39 (195)
2	ดานขั้นตอน	-	-	32 (96)	180 (720)	185 (925)
	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม	-	-	10 (30)	43 (172)	47 (235)
	จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้	-	-	11 (33)	46 (184)	43 (215)
	ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง	-	-	4 (12)	46 (184)	48 (240)
	ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน	-	-	7 (21)	45 (180)	47 (235)

ลำดับ	ประเด็น/दान	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
3	दानบุคคลากร	-	-	21 (63)	243 (972)	236 (1,180)
	แต่งกายสุภาพ พุดจาสุภาพ	-	-	4 (12)	46 (184)	50 (250)
	ให้บริการอย่างเต็มที่ และพร้อมให้บริการ	-	-	5 (15)	49 (196)	46 (230)
	มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หรือช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ	-	-	4 (12)	55 (220)	41 (205)
	มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน	-	-	2 (6)	49 (196)	49 (245)
	ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ	-	-	6 (18)	44 (88)	50 (250)
4	दानสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	25 (75)	254 (1,016)	233 (1,165)
	มีป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน	-	-	13 (39)	15 (60)	42 (210)
	การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึง ได้สะดวก	-	-	7 (21)	52 (156)	41 (205)
	ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	2 (6)	49 (196)	49 (245)
	ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ	-	-	-	47 (188)	53 (265)
	ช่องทางติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามเพียงพอ	-	-	3 (9)	49 (196)	48 (240)
	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน	-	-	-	42 (168)	58 (290)

ลำดับ	ประเด็น/दान	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
5	दानคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	-	-	9 (27)	139 (556)	52 (260)
	ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ	-	-	3 (9)	66 (264)	31 (155)
	ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	-	-	6 (18)	73 (292)	21 (105)
	รวม	-	-	104 (312)	973 (3,892)	832 (4,160)

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้น 100 ราย เป็นเพศชาย 52 ราย เพศหญิง 48 ราย สวมมากอายุระหว่าง 19 – 39 ปี จำนวน 56 ราย รองลงมาอายุ 40 – 69 ปี จำนวน 43 ราย และอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 1 ราย การศึกษาต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 2 ราย ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 30 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 47 ราย ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 3 ราย และไม่ระบุการศึกษา จำนวน 3 ราย ตามลำดับ และการประกอบอาชีพ สวมใหญ่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ จำนวน 30 ราย รับจ้างทั่วไป 26 ราย เกษตรกร จำนวน 24 ราย ข้าราชการ จำนวน 12 ราย พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของรัฐ จำนวน 5 ราย และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3 ราย ตามลำดับ

4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านความรวดเร็วประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็น เรื่องการกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมิน 442 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน
2. ความพึงพอใจด้านขั้นตอน ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่องการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยได้รับคะแนน 437 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน
3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การแต่งกาย สุภาพ พุดจา สุภาพ โดยได้รับคะแนน 446 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน โดยได้รับคะแนน 458 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน
5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการโดยได้รับคะแนน 428 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และขอเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ

พอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมี

ส่วนรวมของประชาชน

ผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 63 โครงการ จำนวนงบประมาณ 41,760,330 บาท โดยมีรายละเอียดจำแนกได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	26,623,000	24	18,623,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	23	14,535,830	7	13,147,208
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	2	25,000	0	0

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	2	45,000	0	0
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	70,000	1	36,200
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	90,000	0	0
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของชุมชน	6	371,500	2	25,044
รวม	63	41,760,330	31	27,291,362

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 86 โครงการ จำนวนงบประมาณ 52,651,472.37 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	26	31,775,072.37
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	36	18,894,900
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	5	110,000
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และท่องเที่ยว	5	340,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	80,000

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	230,000
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของชุมชน	8	1,221,500
รวมทั้งสิ้น	86	52,651,472.37

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลของสะเกมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้มีการกอหน้ผู้กพ้/ลงนามในสัญญา จำนวน 24 โครงการ งบประมาณรวม 18,623,000 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 27,291,362 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	26,623,000	24	18,623,000	21	14,082,910
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	23	14,535,830	0	0	7	13,147,208
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	2	25,000	0	0	0	0
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ พอเพียง และท่องเที่ยว	2	45,000	0	0	0	0
5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	70,000	0	0	1	36,200
6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4	90,000	0	0	0	0
7. ยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของชุมชน	6	371,500	0	0	2	25,044
รวม	63	41,760,330	24	18,623,000	31	27,291,362

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566–2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก อำเภอมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นไปด้วยความถูกต้อง และบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ และขอส่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนตำบลของสะแก จึงได้ดำเนินการนำเอาข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ E-plan และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่ง ครั้งนี้ยังควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการในประเด็นของการพัฒนาและประเด็น อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
2. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นงบประมาณ โดยเฉพาะในดานโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นบริการสาธารณะ เพื่อเมื่อถึงสิ้นงบประมาณทางองค์การบริหารส่วนตำบลของสะแก อาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเวลาที่กำหนดไว้
3. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละครั้งควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ควรตีกรอบตามสัดส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ควรยกเลิก โครงการ และนำงบประมาณตั้งจ่ายในดานอื่น ๆ ต่อไป
5. ควรดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนิน โครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
6. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควรให้ออนงงบประมาณเพิ่มภายหลังเพราะแสดง ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด และการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
7. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โดยปรับปรุงข้อมูลใหม่มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถประกอบการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว